

## ПРОТОКОЛ

засідання Координаційного комітету громадського бюджету Рівного  
від 23.11.2017

**Присутні:** члени Координаційного комітету: Паладійчук С.Б., Васильчук С.М., Кульчинська Г.Г., Шульга В.О., Гап'як Б.В., Пожарський П.В., Петролюк Р.В., Стельмашук С.В., Довжаниця О.К., Алексіюк Р.І., Єременко І.О., Коношук М.В., Пашковська М.В., Похильчук Г.П. (всього 14 осіб), представники управлінь виконавчого комітету Рівненської міської ради, автори проектів, представники місцевих ЗМІ.

### **Порядок денний:**

1. Заслуховування звітів керівників виконавчих органів Рівненської міської ради щодо стану реалізації проектів-переможців 2016 року.
2. Про розгляд доцільності внесення змін в Положення про громадський бюджет щодо нереалізованих проектів чи тих, що потребують корегування.
3. Різне.

### **1. Заслуховування звітів керівників виконавчих органів Рівненської міської ради щодо стану реалізації проектів-переможців 2016 року.**

Заслухано звіти керівників виконавчих органів Рівненської міської ради щодо стану реалізації проектів-переможців 2016 року (додаток).

Секретар міської ради С.Паладійчук дав доручення керівникам управлінь, які реалізовували проекти-переможці громадського бюджету 2016 року, у термін до 10.02.2017 підготувати звіти-презентації по реалізованих проектах.

### **2. Про розгляд доцільності внесення змін в Положення про громадський бюджет щодо нереалізованих проектів чи тих, що потребують корегування.**

Членами комітету розглянуто та підтримано наступні пропозиції щодо внесення змін в Положення про громадський бюджет щодо нереалізованих проектів чи тих, що потребують корегування:


1. Координаційний комітет може прийняти аргументоване рішення щодо збільшення обсягу коштів, необхідних для реалізації проекту, на підставі проектно-кошторисної документації, але не більше, ніж до 250 тис. грн. для малих проектів та 1 млн. 250 тис. грн. для великих проектів.
2. Головним розпорядникам бюджетних коштів передбачити включення до бюджетних запитів на 2018 бюджетний рік обсяг коштів, необхідних на реалізацію проектів-переможців 2016 року, які не було реалізовано в 2017 році.
3. Рекомендувати Рівненській міській раді збільшити загальний обсяг коштів громадського бюджету на 2018 рік на суму, передбачену на реалізацію проектів-переможців 2016 року, які не було реалізовано в 2017 році.

### **3.Різне**

Заступник міського голови С.Васильчук запропонував внести зміни до складу Координаційного комітету громадського бюджету Рівного, визначивши при цьому алгоритм заміни членів Комітету у разі виникнення такої необхідності.

**Вирішили:** підготувати проект рішення Рівненської міської ради про зміни до Положення про громадський бюджет Рівного та винести на розгляд чергової сесії Рівненської міської ради.

Головуючий засідання



С.Паладійчук

Головний спеціаліст відділу  
інформаційно-аналітичного забезпечення



К.Круглик

## Звіти про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного у I-III кварталі 2017 року

Управління культури і туризму

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного у I-III кварталі 2017 року										
(відповідний звітний період)										
№ з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис.грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Фактично	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн.		
								План	Фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	443	Оновимо бібліотеку - збережемо центр культури і просвіти", Бібліотека-філіал №2, 33025, м.Рівне, вул.Залізнична, 6, Земельна ділянка - 5610100000:01:044:0291	Частково проведено капітальний ремонт б/ф №2 по вул.Залізничній,6, в т.ч.проведено коригування проектно-коштрисної документації, частково створено ролики для блоку відеопоезії та прози як сучасного мультимедійного підходу до книг місцевих авторів	249,000	152,100	96,900	Частково проведено капітальний ремонт б/ф №2 по вул.Залізничній,6, в т.ч.проведено коригування проектно-коштрисної документації, частково створено ролики для блоку відеопоезії та прози як сучасного мультимедійного підходу до книг місцевих авторів	249,000	152,100	Частково проведено капітальний ремонт б/ф №2 по вул.Залізничній,6, в т.ч.проведено коригування проектно-коштрисної документації, частково створено ролики для блоку відеопоезії та прози як сучасного мультимедійного підходу до книг місцевих авторів
<b>ВСЬОГО по проекту</b>				<b>249,000</b>	<b>152,100</b>	<b>96,900</b>	<b>ВСЬОГО по проекту</b>	<b>249,000</b>	<b>152,100</b>	
2	429	П"ятиденний семінар вокально-артистичного напрямку у м.Рівне "Біг Тайм", м.Рівне КЗ "Міський будинок культури"	Послуги з розробки та проведення рекламної компанії, проведення семінару та практичних занять протягом 20-24 березня 2017р., організація та проведення гала-концерту та урочисте закриття семінару 24.03.2017р.	134,000	134,000	0,000	Послуги з розробки та проведення рекламної компанії	37,900	37,900	Проведено П"ятиденний семінар вокально-артистичного напрямку у м.Рівне "Біг Тайм"
							Проведення семінару протягом 20-24 березня 2017р.	48,250	48,250	
							Організація гала-концерту 24 березня 2017р.	47,850	47,850	
<b>ВСЬОГО по проекту</b>				<b>134,000</b>	<b>134,000</b>	<b>0,000</b>	<b>ВСЬОГО по проекту</b>	<b>134,000</b>	<b>134,000</b>	

3	439	"Від мамонтів до Рівного. Історичними стежками міста", м.Рівне	Збір та обробка інформації про історичні місця Рівного. Збір, обробка, підготовка та оцінка даних, задач та специфікацій для подальшої розробки веб-порталу та мобільних додатків (IOS, Android), розробка адміністративної панелі, створення та налагодження вихідного коду програмного забезпечення, тестування та верифікація веб-порталу та мобільних додатків, перевірка коректності внесених змін, підтримка та обслуговування сервера туристичного довідника "Від мамонтів до Рівного", наповнення веб-сайту та мобільних додатків інформацією згідно розділів. Розробка дизайну інформаційних стендів та їх макетування, придбання вказівників	819,800	288,722	531,078	Збір та обробка інформації про історичні місця Рівного. Збір, обробка, підготовка та оцінка даних, задач та специфікацій для подальшої розробки веб-порталу та мобільних додатків (IOS, Android), розробка адміністративної панелі, створення та налагодження вихідного коду програмного забезпечення, тестування та верифікація веб-порталу та мобільних додатків, перевірка коректності внесених змін, підтримка та обслуговування сервера туристичного довідника "Від мамонтів до Рівного", наповнення веб-сайту та мобільних додатків інформацією згідно розділів. Розробка дизайну інформаційних стендів та їх макетування, придбання вказівників	819,800	288,722	Зібрано, підготовлено, вивчено завдання та дані, специфікації, структури для подальшої розробки веб-порталу та мобільних додатків (IOS, Android), розроблено адміністративні панелі, створено та налагоджено вихідний код програмного забезпечення, здійснено тестування та верифікація веб-порталу та мобільних додатків, перевірено коректність внесених змін, надаються послуги підтримки та обслуговування сервера туристичного довідника "Від мамонтів до Рівного", наповнено веб-сайт та мобільні додатки інформацією згідно розділів. Розробка дизайну інформаційних стендів та їх макетування. Розробка дизайну інформаційних стендів та їх макетування. Перераховано аванс за вказівники.
<b>ВСЬОГО по проекту</b>				<b>819,800</b>	<b>288,722</b>	<b>531,078</b>	<b>ВСЬОГО по проекту</b>	<b>819,800</b>	<b>288,722</b>	

4	451	Облаштування музикального ретромайданчика із зоною відпочинку для пенсіонерів, м.Рівне, вул.Соборна, 3-Д, ДКП "Міське об'єднання парків культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка"	Закуплено декоративні матеріали та саджанці для озеленення зони відпочинку. Придбано музичну апаратуру	78,000	69,800	8,200	Закуплено декоративні матеріали та саджанці для озеленення зони відпочинку. Придбано музичну апаратуру	69,800	8,200	Закуплено декоративні матеріали та саджанці для озеленення зони відпочинку. Придбано музичну апаратуру
<b>ВСЬОГО по проекту</b>				<b>78,000</b>	<b>69,800</b>	<b>8,200</b>	<b>ВСЬОГО по проекту</b>	<b>69,800</b>	<b>8,200</b>	
5	437	Парк на Грабнику: створення кращих умов для відпочинку та дозвілля рівнян, м.Рівне	Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту.	327,500	15,300	327,500	Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту. Проведено 1 етап: обстежено конструкції на території	-	-	Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту. Проведено 1 етап: обстежено конструкції на території
<b>ВСЬОГО по проекту</b>				<b>327,500</b>	<b>15,300</b>	<b>327,500</b>	<b>ВСЬОГО по проекту</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6	409	Освітлення входів в парк ім. Т.Г.Шевченка у темну пору доби, м.Рівне	Фінансування передбачено у вересні-жовтні 2017р.	80,499	0,000	80,499	-	-	-	Фінансування передбачено у вересні-жовтні 2017р.
<b>ВСЬОГО по проекту</b>				<b>80,499</b>	<b>0,000</b>	<b>80,499</b>	<b>ВСЬОГО по проекту</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
7	426	Будівництво майданчика для проведення дозвілля мешканців міста в парку біля Рівненського міського Палацу дітей та молоді ( в т.ч. проектні роботи), м.Рівне	Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту	600,496	0,000	600,496	-	-	-	Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту
<b>ВСЬОГО по проекту</b>				<b>600,496</b>	<b>0,000</b>	<b>600,496</b>	<b>ВСЬОГО по проекту</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

8	416	Рівненська міська телевізійна ліга КВН "КРОК", м.Рівне, вул.Гагаріна,6	Проведено I та II етап Рівненської міської телевізійної ліги КВН "КРОК"	156,000	50,870	105,130	Оплата праці по цивільно-правовому договору ведучого,редактора,сценариста	12,000	12,000	Проведено I та II етап Рівненської міської телевізійної ліги КВН "КРОК"
							Нарахування на суму оплати ЦПД	2,640	2,640	
							Друкована продукція	13,550	13,550	
							Монтаж та виготовлення радіороликів та телетрансляція, рклама в інтернет	21,000	18,000	
							Монтаж та обслуговування звукопідсилювального обладнання	15,000	15,000	
							Послуги з організації заходу	15,000	15,000	
<b>ВСЬОГО по проекту</b>				<b>156,000</b>	<b>50,870</b>	<b>105,130</b>	<b>ВСЬОГО по проекту</b>	<b>79,190</b>	<b>76,190</b>	
9	415	Всеукраїнський хореографічний фестиваль, до Міжнародного дня танцю, з історичною складовою, м.Рівне, вул.Гагаріна,6	Проведено Всеукраїнський хореографічний фестиваль, до Міжнародного дня танцю, з історичною складовою, м.Рівне, вул.Гагаріна,6	670,55	626,169	44,379	Оплата праці по цивільно-правовому договору за запис аудіо та відеоролика,роботу кураторів,адміністратора,ведучого,фотографа,створення сценаріїв	48,898	48,898	Проведено Всеукраїнський хореографічний фестиваль, до Міжнародного дня танцю, з історичною складовою, м.Рівне, вул.Гагаріна,6
							Придбання сувенірної та друкованої продукції (ручки з символікою, екосумка, пакети паперові, диплом пластиковий, бейдж, запрошення, афіша, флаєр, банер, логотип, браслет паперовий, диплом паперовий, статуетки)	54,800	54,800	
							Послуги в галузі теле- та радіореклами	12,000	12,000	
							Послуги з проведення майстер-класів та організації показових виступів	65,000	65,000	
							Надання транспортних послуг	16,000	16,000	
							Послуги туристичних гідів	13,000	13,000	
							Послуги з організації заходів (Оренда приміщення, світлового обладнання, професійного танцювального покриття, оренда ЛЕД-екрану 4*6 м та інші організаційні моменти під час конкурсної програми, показових	119,821	119,821	

							виступів та Гала-концерту			
							Послуги звукооператорів з особистим обладнанням	42,440	42,440	
							Проживання учасників та членів журі. Харчування учасників та членів журі.	122,790	122,790	
							Монтаж та демонтаж сценічної конструкції	64,120	64,120	
							Послуги з виготовлення відео-звіту	21,500	21,500	
							Послуги харчування учасників	45,800	45,800	
<b>ВСЬОГО по проекту</b>				<b>670,548</b>	<b>626,169</b>	<b>44,379</b>	<b>ВСЬОГО по проекту</b>	<b>626,169</b>	<b>626,169</b>	
10	436	Рівненський телевізійний гранд-проект "Знай наших шоу" , м.Рівне, вул.Гагаріна,6	Проведення проекту передбачено на серпень-листопад 2017 року	225,000	0,000	225,000	-	-	-	Проведення проекту передбачено на серпень-листопад 2017 року
<b>ВСЬОГО по проекту</b>				<b>225,000</b>	<b>0,000</b>	<b>225,000</b>	<b>ВСЬОГО по проекту</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Начальник  
управління

Т.Максименко

Головний  
бухгалтер

В.Гудима

**ЗВІТ**

**управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради  
про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету  
станом на 20.10.2017 року**

№ пор.	Реєстраційний номер	Номер проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тисяч гривень			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Фактично	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тисяч гривень		
								План	Фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	427	Проект № 427 "Будівництво урбан парку "Перша точка" (стрітзона)	Підготовлено проект рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування вільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту Виконавчого комітету Рівненської міської ради.	427939	0,00	427939				
2.	434	Проект № 434 "Будівництво урбан парку "Перша точка" (стрітбольна площадка)	Проект рішення перебуває на розгляді постійних комісій (відправлено на довивчення Постійною комісією з питань архітектури, будівництва та землепорядкування).	249000	0,00	249000				
3.	435	Проект № 435 "Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут"	Підготовлено проект рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування вільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту Виконавчого комітету Рівненської міської ради.	186000	0,00	186000				
4.	445	Проект № 445 "Молодіжна міська рада"	Спільно з автором проекту проводяться підготовчі роботи щодо реалізації	90000	0,00	90000				

Начальник управління  
Головний бухгалтер

С.А.Шевчук  
Л.А.Корячка



**Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного за 9 місяців 2017р.**

№ з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тисяч гривень			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Фактично	Залишок станом на 01.10.2017	Найменування робіт	Вартість, тисяч гривень		
								План	Фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	364	Дитячий майданчик Рівненська гуманітарна гімназія	Виконано	52,7	38,7	14,0	Придбання обладнання Монтаж обладнання	40,7 12,0	38,7 6,8	Встановлено майданчик для дітей мікрорайону віком до 10 років для проведення дозвілля та прогулянок
2	421	Баскетбольний майданчик НВК – ліцей № 19	На реалізації	563,7	3,6	560,1	Виготовлення проектної документації Оформляється угода з підрядною організацією на виконання робіт	11,9 551,8	3,6 -	
3	422	Тренажерно-спортивний сектор НВК – ліцей № 19	На реалізації	115,4	61,8	53,6	Придбання спортивних тренажерів Влаштування тренажерів	41,9 66,5	41,9 19,9	

Начальник управління

В.Харковець

І.Кіруца

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного у січні-жовтні 2017 року

(відповідний звітний період)

№ пор.	Реєстр-аційний номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тисяч гривень			Виконані роботи		Отриманий результат	
				План	Фактично	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тисяч гривень		
								План		Фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	405	Відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вул. Грушевського	Виготовлена проектно-кошторисна документація, укладається угода на ремонтно-будівельні роботи	395,0	0,0	395,0				
2	430	Дитячий майданчик (р-н)гідропарку	Розроблено проектну-кошторисну документацію, проводяться переговори з підрядником для укладання угоди на ремонтно-будівельні роботи	207,9	0,0	207,9				
3	440	Відновлення знищеного природного ландшафту та зелених насаджень на ділянці у парку на пагорбі Слави	Розробляються проектні пропозиції	423,3	0,0	423,3				
4	441	Облаштування тротуару в районі вул.С.Бандери, 67а -Київська,18	Проводиться експертиза проектно-кошторисної документації в складі загального проекту – капремонт проїзду від вул. Київської до буд. № 67-а на вул. С.Бандери	22,0	0,0	22,0				
5	444	«Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе» <b>Змінена назва:</b> «Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе» (на ділянці від будинку №83 до будинку №93-д по вул. Чорновола)»	Проводиться експертиза проектно-кошторисної документації	249,0	0,0	249,0				
6	447	Громадський простір поблизу Краєзнавчого музею змінена назва (відповідно до рішення Рівненської міської ради від	Виготовлена проектно-кошторисна документація, проводяться переговори з підрядником для укладання	249,0	0,0	249,0				

		06.07.2017 №2991 <b>назва змінена:</b> «Капітальний ремонт підпірної стінки з влаштуванням місць відпочинку входу до парку Молоді з вул. Драгоманова	угоди на ремонтно-будівельні роботи							
7	435	Дитячий майданчик по вул. Марусі Чурай	Проводиться відведення земельної ділянки	60,0	0	60,0				
8	449	Облаштування пониження тротуарів та встановлення тактильної плитки на пішохідних переходах	Укладено договір з РШЕУ, проводяться ремонтно-будівельні роботи	200,0	0,0	200,0	Пониження бордюрних каменів			
9	410	«Будівництво екопарковки на вул.Д.Галицького у Рівному» <b>Змінено назву:</b> «Будівництво екопар-ковки на вул. Пластова (в районі будівлі №5 )	Розроблено передпроектні пропозиції, необхідні кошти 130,0 тис. грн	22,6	0,0	22,6				
10	446	Будівництво громадського простору на перехресті вул. Словацького та бульвару Незалежності в проєкті «Сучасне місто»	Мешканці будинків №7-а, 9 на пр. Миру, вул. Словацького, буд. №5 м-ну Незалежності категорично заперечують облаштування громадського простору на перехресті вул. Словацького та бульвару незалежності	108,0	0,0	108,0				
11	419	Реконструкція парку на Ювілейному з облаштуванням сучасного спортивного майданчика, в т.ч проєктні роботи	Виготовлена проєктно-кошторисна документація, Укладена угода на ремонтно-будівельні роботи, отримано дозвіл на виконання будівельних робіт, ведуться підготовчі роботи	243,0	0,0	243,0				
12	442	Проєкт «Розумна зупинка»	Проводиться відбір проєктної організації	958,0	0,0	958,0				
		<b>Всього</b>		<b>3137,8</b>		<b>3137,8</b>				

[Управління праці та соціального захисту населення](#)

**Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного у I-III кварталах 2017 року  
(відповідний звітний період)**

№ пор.	Реєстраційний номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тисяч гривень			Виконані роботи			Отриманий результат						
				План	Фактично	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт		Вартість, тисяч гривень							
							План	Фактично								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	431	«Тренажерний зал для дітей та молоді з інвалідністю» Рівненська громадська міська організація інвалідів з дитинства «Передзвін» м. Рівне, вул. Соборна, 420,а	Придбання спортивного обладнання та інвентарю, дзеркал, спеціалізованої літератури  Залучення дітей та молоді з інвалідністю до фізичного розвитку – проведення занять	77,00	76,99	0,01	<b>Спортивне обладнання:</b> Гриф прямий - 1шт., драбина «Еліт» - 6 шт., турнік «Еліт» - 4 шт., лавка для пресу «Еліт»-1шт., навіс для пресу з упором на руки до драбини «Еліт» - 2шт., гіперекстензія до драбини «Еліт» - 2шт., лавка для жиму навісна до драбини «Еліт» - 1шт., лавка для пресу комбінована - 2шт., лавка атлетична «Оптима»-1шт., стійки регульовані універсальні «Профі»-1шт., лавка регульована «Профі» -1шт., лавка універсальна «Ультра» - 1шт., гіперекстензія - 1шт., диск пластик (0,5 кг) - 2шт., диск пластик (1 кг) - 6шт., диск пластик (2.5кг) - 6шт., диск пластик (5 кг) -2 шт., гантелі пластикові кольорові (1кг) – 5 шт., гантелі пластикові кольорові (2кг) – 5шт., гриф гантелі набірний -2 шт. <b>-Профілактор Євмінова тонований – (3 шт);</b> <b>- Дзеркала – 7,3 м.кв.;</b> <b>-Спеціалізована література</b> (книжки для психічного і фізичного розвитку) в кількості 60 шт.; <b>- спортивний інвентар:</b> вібромасажер – шт., мат гімнастичний – 2 шт., утяжувач для ніг – 4 шт., утяжувач для рук – 4 шт., м'ячі – 2 шт., насос – 1 шт.; м'ячі надувні – 2 шт.; килимки для занять – 16 шт.	<b>48, 19</b>	<b>48, 19</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,99</b> <b>2,0</b>	<b>2,99</b> <b>2,0</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	Закуплено спортивне обладнання і інвентар, дзеркала, спеціалізована література. Тренажерна зала облаштована для проведення занять дітей та молоді з інвалідністю з метою їх залучення до фізичного розвитку.

[Управління охорони здоров'я](#)

**Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного у I-III кварталах 2017 року  
по закладах охорони здоров'я міста Рівного (міська дитяча лікарні Рівненської міської ради)**

№ пор.	Реєстраційний номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тисяч гривень			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Фактично	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тисяч гривень		
								План	Фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		"Впровадження медичних інформаційних систем на базі поліклініки міської дитячої лікарні Рівненської міської ради "Поліклініка без черг" за адресою:  м. Рівне, вул. В.Чорновола, 72	Виконуються роботи по реалізації проекту згідно затвердженої проектно-кошторисної документації.	1249,5	328,1	921,4	Акти виконаних робіт відсутні.	-	-	Підряднику оплачено авансовий платіж в сумі 316,7 тис. грн. на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів і конструкцій.

**Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного у I-III кварталі 2017 року**

№ з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тисяч гривень			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Фактично	Залишок	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		
								План	Фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	406	Сонячні дерева в Рівному (майдан Незалежності, вул.Короленка, вул.Гагаріна (район автостанції «Чайка») в т.ч.: -проектно-кошторисні роботи; -технічний нагляд; -вартість встановлення сонячних дерев	Реалізовано	295,5	295,5		Сонячні дерева в Рівному (майдан Незалежності, вул.Короленка, вул.Гагаріна (район автостанції «Чайка») в т.ч.: -проектно-кошторисні роботи; -технічний нагляд; -вартість встановлення сонячних дерев	295,5	295,5	Встановлено сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв на майдані Незалежності, вул. Короленка, вул. Гагаріна (район АС «Чайка»)
				8,5	8,5			8,5	8,5	
				5,2	5,2			5,2	5,2	
				280,1	280,1			280,1	280,1	

В.о. начальника управління

Т.Мартинюк

Провоторова

264817